

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年11月28日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	(ゼロ債務)市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(3工区) (第2回変更)
場所	秩父市荒川日野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、舗装本復旧工、仮設工、消火栓工、給水管付替工
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年12月27日
契約金額	¥15,936,800
変更金額	¥1,463,000(増額)
変更後の契約額	¥17,399,800
変更理由	既設管撤去にあたり、管が計画よりも蛇行して布設されていたことから、部材・土工・舗装工事を増工する必要が生じたため。